



HUIDIGE STATUS

- Bewonersborrel EES
- Damwand bij Eembrugge in uitvoering (Vak 6 en 7)
- Verlegging kabels en leidingen nabij Bisschopsweg
- Uitvoering extra Sonderingen
- Graafwerkzaamheden bij 't Overvaren: Sloot uitgesteld i.v.m. nader onderzoek
- Minder zetting dan verwacht op Eemdijk (vak 5 en 6): afvoer overtollige grond



Foto: Graafwerkzaamheden bij 't Overvaren

BEWONERSBORREL EES



Op 26 mei hield het waterschap een De bewonersborrel bij Ootje Eppie..

Om 17.00 uur opende Heemraad Frans ter Maten de bijeenkomst met een betrokken openingswoord. Daarbij ging hij in op de relatie tussen de werkzaamheden en de situatie van omwonenden. Met een toast op de omwonenden startte hij de open en laagdrempelige bijeenkomst.

Iedereen kon, onder het genot van een hapje en een drankje bijpraten met het Waterschap, de aannemer en natuurlijk met elkaar. Dat verliep in een gemoedelijke sfeer.

DAMWANDEN BIJ EEMBRUGGE IN UITVOERING

Met het plaatsen van damwanden wordt goede voortgang boekt.

Inmiddels zijn we aangeland bij de werkvakken rond de brug bij de Bisschopsweg te Eembrugge. Aan de kant van de Eemdijk worden de damwanden volgens het nieuwe ontwerp geplaatst. Daardoor kan het fietspad hier worden doorgetrokken naar de Bisschopsweg.

Dit komt de verkeersveiligheid zeer ten goede.



VERLEGGING KABELS EN LEIDINGEN BIJ BISSCHOPSWEG

In week 21 t/m 23 worden de kabels en leidingen tussen de Bisschopsweg en het woonwagenveld door de beheerder verlegd. De rijbaan is hierdoor tijdelijk versmald. De kabel- en leidingen beheerders zorgen voor passende verkeersmaatregelen (mogelijk halve baans afzetting).

EXTRA SONDERINGEN

Als controle op het ontwerp van de dijkverbeteringsmaatregelen voeren we op verschillende plaatsen extra sonderingen uit. Op basis van de informatie over de ondergrond wordt nogmaals getoetst of de maatregelen overal robuust en toekomstbestendig zijn.

GRAAFWERKZAAMHEDEN BIJ 'T OVERVAREN

De graafwerkzaamheden bij 't Overvaren zijn inmiddels gestart. Na het verwijderen van de bovengrond hebben we besloten om het graven van de nieuwe watergang uit te stellen tot een latere fase. We willen eerst door nader onderzoek uitsluiten dat de ophoging de sloot kan dichtdrukken. Aan de dijk is een afrit gemaakt naar de werkstrook langs gebied de Zwarte Noord. Via deze weg wordt de rijplatenbaan aangebracht. Vervolgens voeren we per schip zand en klei aan, die we over de rijplatenbaan het werk in rijden en daar verwerken.



MINDER ZETTINGEN DAN VERWACHT: AFVOER OVERTOLIGE GROND



Vorig jaar hebben we extra klei aangebracht om de zetting te versnellen.

Het aangebrachte gewicht heeft zijn werk inmiddels gedaan.

Dat wil zeggen dat een deel van de grond nu weer wordt afgegraven en op andere dijkvakken wordt toegepast.

 **IJKENCOMBI**

**HEEFT U NOG
VRAGEN OF
OPMERKINGEN?**

Omgevingsloket Dijkverbetering Eemdijk-Zuid. Eemlandse- en Slaagsedijk

Bezoek ons projectkantoor
tijdens kantooruren:
Tolweg 2
3741 LK Baarn

Of maak een afspraak met
onze Omgevingsmanager:
Toon van Mierlo
06 51 48 79 88
tvmierlo@dijkencombi.nl