



UW WATERSCHAP

Stuurgroep WaardeVOL Brummen

Adres Steenbokstraat 10
Postbus 4142
7320 AC Apeldoorn

Telefoon (055) 527 29 11

E-Mail info@vallei-veluwe.nl

Website www.vallei-veluwe.nl

Besprekingsverslag

Datum 1 september 2021

Aanwezigen Gedeputeerde [REDACTED], wethouder [REDACTED], heemraad [REDACTED]
[REDACTED] en [REDACTED]

Afwezigen -

Kopie aan Aan- en afwezigen

Opgemaakt door [REDACTED]

Volgende vergadering nnb

1. Opening en vaststellen agenda

[REDACTED] opent de vergadering en stelt de agenda ongewijzigd vast.

2. Mededelingen

[REDACTED] deelt mede dat de Provincie Gelderland een contract met LNV heeft afgesloten. Zij ontvangen in kader van onder meer stikstofbeleid en natuurherstel een bedrag van 162 miljoen. Dit geld moet in de komende 2,5 jaar worden besteed. Ook de kosten voor WaardeVOL Brummen(WVB) komen ten laste van dit budget. Gelden die niet in de komende 2,5 jaar zijn besteed moeten worden teruggestort naar het ministerie. [REDACTED] benadrukt dat de voortgang van het project WVB van groot belang is.

3. Terugkoppeling werkplaats Pilot Omgevingswet

[REDACTED] presenteert de uitkomsten van de werkplaats voor de pilot Omgevingswet (de presentatie is als bijlage aan het verslag toegevoegd). In dit voorjaar heeft de stuurgroep opdracht gegeven om de mogelijkheden te verkennen hoe een multisectoraal programma onder de Omgevingswet kan worden ingezet voor het project WVB en welke koppelkansen zijn er met andere opgaven. Er is in Nederland nog weinig ervaring opgedaan met dit instrument van de Omgevingswet. Vanwege dit bijzondere karakter heeft het ministerie van BZK een werkplaats gefaciliteerd met inbreng van veel deskundigen.

Uitkomst van de 3-daagse werkplaatsessie is:

- We zijn al op weg! SOK + Schetsontwerp WBV = programma (doelen+maatregelen+governance)
- We willen meer als samenwerkende overheden: andere gebiedsopgaven, leren omgaan met nieuwe ontwikkelingen. Past echter niet in project. + geen capaciteit -> Spanning!

- Bewoners mogen geen last hebben van ons samenwerkingsproces, wel baat bij resultaat.
- Programma is interessant voor aanvullende opgaven in Brummen én voor andere gebieden.
- Vanuit project WVB niet per sé nodig, maar kan helpen.
- Door nu te experimenteren gaat 't straks makkelijker; We moeten toch aan de slag!

Aanbevolen wordt om de begrenzing van het programmagebied overeen te laten komen met de begrenzing van het project WVB en enkel thema's zoals stikstof en natuurinclusieve landbouw toe te voegen.

■ is niet enthousiast over het voorstel om gezamenlijk een vormvrij programma te gaan opstellen. Hij maakt zich ernstig zorgen over de gevolgen voor de voortgang van het project. Als wij het complexer gaan maken dan lopen wij het risico dat wij meer weerstand oproepen.

■ merkt op dat het de bedoeling is dat het project WVB gewoon doorgaat met het opstellen van inrichtingsplannen en niet wacht op een programma. Uiteindelijk kan een programma de vergunningsaanvragen en daarmee de realisatie in de laatste jaren ondersteunen. Maar we zijn daar niet van afhankelijk. Het is ook heel belangrijk dat de herziening van het vergunningenstelsel voor inrichting van natuurterreinen snel wordt opgepakt.

■ bepleit wel om te werken met flexibele begrenzing van het programma. Hij wil ook graag kansen benutten voor initiatieven die net buiten de projectgrens liggen. ■ ziet daar ook meerwaarde in.

Iedereen is het er over eens dat het opstellen van een programma niet ten kosten mag gaan van de voortgang van het project WVB.

De stuurgroep vraagt aan het projectteam om een plan van aanpak voor het opstellen van een programma concreter uit te werken en ook inzichtelijk te maken hoeveel capaciteit dit van de betrokken organisaties vraagt. Vervolgens is het ook wenselijk om dit op directieniveau te bespreken.

4. Aanpak herziening vergunningenstelsel voor inrichting natuur

Gebleken is dat er op dit moment geen omgevingsvergunning kan worden verleend voor de inrichting van natuurterreinen. Dit is het geval, omdat het op basis van het bestemmingsplan verboden is om bijvoorbeeld af te graven. Dit verbod geldt onder andere voor de bestemmingen 'Natuur' en 'Bos' en dus niet alleen voor het inrichtingsplan van Leusveld Noordwest, maar voor vrijwel alle inrichtingsplannen van WVB.

■ verwacht dat een herziening van het bestemmingsplan in juni 2022 kan worden vastgesteld door de gemeenteraad.

■ vraagt of het nodig is om het bestemmingsplan te herzien en is het mogelijk om enkel de vergunningsvoorwaarden van de bestemming Natuur en Bos aan te passen.

Om in 2022 werken te kunnen uitvoeren moeten uiterlijk 1 april vergunningen kunnen worden aangevraagd. Door flora en fauna regels en het feit dat het veelal gaat om de inrichting van natte gronden wordt de uitvoeringsperiode voor veel werkzaamheden beperkt tot de maanden juli augustus en september.

Gelet op het grote belang voor de voortgang van het project biedt [REDACTED] aan om de kosten voor het (laten)opstellen van een herziening van het bestemmingsplan voor rekening van de provincie te laten komen.

Hij stelt voor om na te gaan wat nodig is om per 1 april vergunningsaanvragen te kunnen indienen.

[REDACTED] wil zich nog niet binden aan een datum maar is van mening dat wij alles in het werk moeten stellen om in 2022 te kunnen starten met de realisatiefase.

[REDACTED] geeft over 2 weken een terugkoppeling van de mogelijke planning.

5. Herziening Natura 2000 beheerplan

[REDACTED] geeft een toelichting op de actualisatie van het Beheerplan en de gevolgen voor het gebied WaardeVOL Brummen.

In de provincie Gelderland liggen 15 Natura 2000 gebieden. Voor 10 van die gebieden waaronder Landgoederen Brummen heeft de provincie in 2016 en 2017 de Natura 2000-beheerplannen vastgesteld. Het opstellen van de eerste beheerplannen voor de Natura 2000 gebieden is een intensief gebiedsproces geweest. De huidige beheerplannen lopen af. Dit jaar worden de plannen geactualiseerd op zowel wetgeving (stikstof en PAS, omgevingswet, nieuwe Wnb) als op inhoud. Arcadis werkt dit uit in opdracht van provincie Gelderland. Begin 2022 stelt GS de plannen vast. Conform de Awb volgt dan een tervisie legging en inspraakperiode.

Het beheerplan wordt vastgesteld voor een periode van maximaal 6 jaar. Het is een wettelijke verplichting om dan opnieuw een beheerplan vast te stellen. Er komen geen *nieuwe* beheerplannen, maar we werken door op de inhoud van de eerste beheerplannen. Het is dus een actualisatie. Daarbij nemen we de tijd om de effecten van de maatregelen uit het eerste beheerplan periode te volgen. We passen de beheerplannen aan op basis van de nieuwe wetgeving (stikstof en PAS, omgevingswet, nieuwe Wnb) en we verwerken de nieuwe inhoudelijke inzichten die we afgelopen jaren hebben opgedaan. Voor Landgoederen Brummen is een hydrologisch onderzoek afgerond. In dit onderzoek zijn ook de maatregelen uit het schetsontwerp voor WVB getoetst op hun effectiviteit. Conclusie is dat het maatregelen pakket uit het schetsontwerp in voldoende mate bijdraagt aan behoud en herstel van de aanwezige N2000 gebieden. Ook is het onderzoek aanleiding voor enkele wijzigingen in de beoogde natuurdoel typen. In september gaat de provincie van start met het organiseren van informatiebijeenkomsten. In de eerstvolgende nieuwsbrief van WVB zal hieraan ook aandacht worden besteed.

GS wil begin 2022 de plannen vaststellen. Conform de Awb volgt dan een tervisie legging en inspraakperiode.

6. Stand van zaken


[REDACTED] geeft een overzicht van de lopende activiteiten. Het gebiedsproces speelt zich af op drie niveaus. Op projectgebied niveau worden de inwoners één keer

per jaar geïnformeerd over de voortgang. We onderscheiden 5 deelgebieden(deelstroomgebieden). In een deelgebiedbijeenkomst maken wij vooral procesafspraken. We stellen daar samen met de inwoners de begrenzing en agenda voor de gebiedsateliers vast. Alle 5 deelgebiedbijeenkomsten zijn voor de vakantieperiode afgerond.

De volgende stap is het gebiedsatelier. Daar gaan we met elkaar in gesprek over de inrichting van het gebied. We hebben in totaal voor 18 gebieden een gebiedsatelier. In 6 gebieden is er een eerste bijeenkomst geweest. Voor 2 gebieden heeft dit al geleid tot een inrichtingsvoorstel dat in procedure kan worden gebracht. Voor 1 december zijn de overige 12 gebiedsateliers gepland. Voor 4 gebiedsateliers wordt dit najaar een 2^e bijeenkomst georganiseerd. In maart 2022 hebben wij naar verwachting voor 6 gebieden een inrichtingsvoorstel klaar liggen voor de vergunningsaanvraag. Voor 2023 komen er nog eens 6 inrichtingsvoorstellen bij. De laatste gebieden kunnen in het voorjaar van 2024 afgerond worden. In 2024 en 2025 kunnen wij de realisatie afronden. Volgens de SOK voor WVB moeten de maatregelen uiterlijk in 2025 zijn afgerond.

7. Rondvraag en sluiting

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

Datum afspraak	Actie-en besluitenlijst	Door	Vóór/op	Status
1-9-2021	Opstellen PVA pilot Ow. voor gebiedsprogramma			
1-9-2021	Organiseren directieoverleg ter bespreking pilot Ow.			
1-9-2021	Terugkoppeling planning herziening vergunningenstelsel.		15-9-2021	