

- De afsprakenlijst van 19 april is akkoord

De leden van de stuurgroep constateren:

- De veelheid aan bijkomende opgaven, doelen, ambities, wensen en taken van de verschillende partijen maakt het project Waardevol Brummen tot een complex project. De uitvoering loopt achter op de planning en de kosten voor de uitvoering en vooral voor de personele inzet worden zijn door het waterschap het projectmanagement hoger begroet geraamd dan vooraf ingeschat begroot.
- Het uitvoeren van het Natura 2000 beheerplan Landgoederen Brummen binnen de begrenzing van het huidige projectgebied Waardevol Brummen is de enige harde wettelijke opgave die onderdeel is van het project Waardevol Brummen. Er liggen koppelkansen met ontwikkeling van het landschap (groen blauwe dooradering), klimaatadaptatie en het project natuur inclusieve landbouw in Brummen..
- Voor een goede uitvoering van het beheerplan is een nieuwe start nodig, met een (financiële) afronding van het bestaande project Waardevol Brummen. Bestaande afspraken met het gebied
- Een goede participatie van inwoners en gebruikers is een voorwaarde voor de uitvoering van maatregelen.

Afgesproken is:

- Het waterschap, de provincie en de gemeente bespreken op zo kort mogelijke termijn in hun colleges het draagvlak om de gebiedsSOK Waardevol Brummen te beëindigen. Ook Natuurmonumenten bespreekt het draagvlak hiervoor intern. Bij voldoende draagvlak binnen de colleges nemen de partners op zo kort mogelijke termijn het besluit om de gebiedsSOK te beëindigen. Met het beëindigen van de SOK wordt ook de bestaande stuurgroep ontbonden.
- De provincie trekt de uitvoering van het beheerplan en werkt een projectopdracht uit voor de uitvoering van het beheerplan. De projectopdracht heeft alleen betrekking op de uitvoering in het beheerplan, niet op de andere opgaven die nu onderdeel van het project Waardevol Brummen. Onderdeel daarvan is het inrichten van een organisatie. Het organiseren van betrokkenheid van de inwoners en gebruikers van het gebied is een belangrijk aandachtspunt.
- Voor de uitvoering van dat beheerplan is samenwerking tussen de huidige partners noodzakelijk en wenselijk. Daarvoor richt de provincie een nieuw bestuurlijk overleg gremium met de partners in.
- De koppeling met andere relevante opgaven en projecten in het gebied wordt vast agendapunt in het nieuwe bestuurlijke overleggremium.
- Tot er besluiten genomen zijn door de partners is de communicatielijn: - De veelheid aan bijkomende opgaven, doelen, ambities, wensen en taken van de verschillende partijen maakt het project Waardevol Brummen tot een complex project. De reacties uit het gebied, waaronder de reactie van de regiegroep zijn voor de stuurgroep aanleiding geweest om het project Waardevol Brummen opnieuw tegen het licht te houden. Conclusie is dat voor een goede uitvoering het noodzakelijk is om het project op te delen in uitvoerbare onderdelen. Voor de zomervakantie besluiten de partners over het vervolg. Direct na de besluitvorming informeren de partners uniform de omgeving.
- Deze boodschap wordt voor het zomerreces op op één en hetzelfde moment naar buiten gebracht.

Met opmaak: Lijstaline, Met opsommingstekens + Niveau: 1 + Uitgelijnd op: 0,63 cm + Inspringen op: 1,27 cm